



## BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

Milanówek, dnia 24.03.2014 r.

JRP.003.1.2014

Pani  
**Ewa Galińska**  
Radna Miasta Milanówka

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wojska Polskiego, Grodeckiego, Żwirki, Małej oraz Chopina zgłoszonej na XXXV Sesji Rady Miasta Milanówka w dniu 13 lutego 2014 r.

1. Zakres rzeczowy budowy kanalizacji sanitarnej w północno – zachodniej części Milanówka obejmuje wybudowanie 7 797,5 m sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego, w ulicach: Północna, Piaski, Podgórna, Żwirki, Chrzanowska, Wojska Polskiego, Górnoleśna, Grodeckiego, Mała, Chopina i Kochanowskiego oraz dwóch przepompowni ścieków: w ulicy Małej i Kochanowskiego.
2. Roboty budowlane zostały rozpoczęte w IV kwartale 2013 r. z głównym cyklem realizacji w latach 2013-2014. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia robót przewidziany jest na koniec sierpnia 2014 r.
3. Zaawansowanie wykonanych robót na koniec 2013 r. wyniosło 3 703,95 m, tj. 47,5% zakresu rzeczowego.
4. Obecnie prowadzone są roboty budowlane w ul. Wojska Polskiego oraz w ul. Chopina, łącznie 2 260,5 m sieci kanalizacyjnej. Rozpoczęcie robót budowlanych w ulicy Kochanowskiego planowane jest na kwiecień bieżącego roku.
5. Roboty budowlane w ulicy Wojska Polskiego prowadzone są w technologii bezwykopowej metodą przewiertu sterowanego. Biorąc pod uwagę aktualnie występujące warunki gruntowo – wodne oraz głębokości na jakich są układane kanały sanitarne (5-6 m poniżej poziomu terenu), obecne tempo robót należy uznać za zadawalające.
6. Postęp robót jest zgodny z przyjętym harmonogramem i nie stwierdza się opóźnień w stosunku do umownych warunków kontraktowych.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady Miasta
3. Jednostka Realizacji Projektu
4. a/a

Opracował: Zbigniew Skłodowski

Z poważaniem  
BURMISTRZ  
MIASTA MILANÓWKA  
mgr Jerzy Wysocki